



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

(Direction des Assemblées)

2022/1741

Groupe scolaire temporaire Kennedy - Opération n° 08131002 - Installation de modulaires maternelle et restaurant - Square Varichon, 30 avenue Paul Santy, à Lyon 8e ; et Opération n° 08018708 - Installation de modulaires élémentaire et travaux intérieurs - Mairie du 8ème arrondissement, 12 avenue Jean Mermoz, à Lyon 8e - Lancement des opérations et affectation d'une partie de l'autorisation de programme n° 2021-1, programme n° 00006

Direction de la Construction

Rapporteur : M. GODINOT Sylvain

SEANCE DU 19 MAI 2022

COMPTE RENDU AFFICHE LE : 25 MAI 2022

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 12 MAI 2022

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA SEANCE : 73

DELIBERATION AFFICHEE LE : 25 MAI 2022

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVITZOFF Sonia

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, Mme VIDAL, M. BOSETTI, Mme LEGER, M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGHEY, M. MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVITZOFF, M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVALE, M. GIRAUD, M. GENOUVRIER, Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. DEBRAY, Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, M. COLLOMB, Mme GAILLIOUT, Mme PALOMINO

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme BLANC (pouvoir à M. DUVERNOIS), M. DRIOLI (pouvoir à M. BOSETTI), Mme FRERY (pouvoir à M. HUSSON), Mme BACHA-HIMEUR (pouvoir à M. HERNANDEZ), M. SECHERESSE (pouvoir à M. CUCHERAT), Mme FERRARI (pouvoir à Mme PALOMINO)

ABSENTS NON EXCUSES :

2022/1741 - GROUPE SCOLAIRE TEMPORAIRE KENNEDY - OPERATION N° 08131002 - INSTALLATION DE MODULAIRES MATERNELLE ET RESTAURANT - SQUARE VARICHON, 30 AVENUE PAUL SANTY, A LYON 8E ; ET OPERATION N° 08018708 - INSTALLATION DE MODULAIRES ELEMENTAIRE ET TRAVAUX INTERIEURS - MAIRIE DU 8EME ARRONDISSEMENT, 12 AVENUE JEAN MERMOZ, A LYON 8E - LANCEMENT DES OPERATIONS ET AFFECTATION D'UNE PARTIE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME N° 2021-1, PROGRAMME N° 00006 (DIRECTION DE LA CONSTRUCTION)

Le Conseil Municipal,

Vu le rapport en date du 4 mai 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :

Par délibération n° 2021/584 des 25 et 26 mars 2021, vous avez approuvé le plan d'équipement pluriannuel de la Ville de Lyon 2021-2026 qui comprend le projet « Groupe scolaire Kennedy - Démolition et reconstruction neuve ».

Par délibération n° 2021/1144 du 30 septembre 2021, vous avez approuvé le lancement des études et des prestations préalables de l'opération « Groupe scolaire Kennedy - Démolition reconstruction ».

Par délibération n° 2022/1421 du 27 janvier 2022, vous avez approuvé l'actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la gestion financière du plan d'équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle des « Aménagements scolaires 2021-2026 » n° 2021-1, programme n° 00006.

Dans le cadre de la démolition-reconstruction du groupe scolaire Kennedy, il est prévu d'installer des modulaires répartis sur deux sites :

- le square Varichon pour la maternelle et le restaurant scolaire ;
- les parkings situés de part et d'autre de la mairie du 8^{ème} arrondissement pour les classes de l'école élémentaire.

Les travaux liés à l'installation des modulaires comprennent, pour chaque site, l'installation de chantier, les voiries réseaux divers, l'élagage et l'abattage d'arbres, les clôtures, portails et glissières, les terrassements et fondations, les branchements auprès des divers concessionnaires, le courant faible (branchement du tableau numérique interactif, informatique, baie de brassage), ainsi que l'aménagement de la cuisine du restaurant scolaire, et la remise en état des terrains après enlèvement des modulaires.

Des travaux de réaménagement au sein des locaux de l'ancien commissariat situé dans le bâtiment de la mairie seront également réalisés pour accueillir les animateurs sportifs.

La livraison de ces opérations est programmée pour mars 2023.

Les crédits de fonctionnement « Direction de l'Éducation 2022-2023 » couvrent la location des modulaires, le montage, le démontage et les prestations complémentaires liées à la sécurité incendie et à l'accessibilité.

La maîtrise d'œuvre sera assurée par la Direction de la construction.

Les études de maîtrise d'œuvre au stade avant-projet définitif (APD) conduisent à un montant global de travaux estimé à 1 863 000 € toutes dépenses confondues, dont 657 000 € pour l'opération n° 08131002 « Groupe scolaire provisoire Kennedy - Installation de modulaires maternelle et restaurant sur le square Varichon », et dont 1 206 000 € pour l'opération n° 08018708 « Groupe scolaire provisoire Kennedy - Installation de modulaires élémentaire et travaux intérieurs sur le site de la Mairie du 8^{ème} ».

Ces opérations seront financées par affectation d'une partie de l'autorisation de programme « Aménagements scolaires 2021-2026 » n° 2021-1, programme n° 00006.

La maîtrise d'œuvre sera assurée en interne par la Direction de la construction.

Les marchés de travaux et autres marchés d'études nécessaires au bon déroulement de ces opérations seront attribués en application des dispositions du code de la commande publique.

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la commande publique ;

Vu les délibérations n° 2021/584 des 25 et 26 mars 2021, n° 2021/1144 du 30 septembre 2021 et n° 2022/1421 du 27 janvier 2022 ;

Vu l'avis du Conseil du 8^e arrondissement ;

Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;

DELIBERE

- 1- Le lancement de l'opération n° 08131002, « Groupe scolaire temporaire Kennedy - Installation de modulaires maternelle et restaurant sur le square Varichon » est approuvé. Cette opération sera financée par affectation d'une partie de l'autorisation de programme « Aménagements scolaires 2021-2026 » n° 2021-1, programme n° 00006.
- 2- Le lancement de l'opération n° 08018708, « Groupe scolaire temporaire Kennedy - Installation de modulaires élémentaire et travaux intérieurs sur le site de la mairie du 8^{ème} » est approuvé. Cette opération sera financée par affectation d'une partie de l'autorisation de programme « Aménagements scolaires 2021-2026 » n° 2021-1, programme n° 00006.
- 3- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d'équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits de paiements inscrits ou

à inscrire au budget de la Ville de Lyon, programme n° 00006, AP n° 2021-1, opérations n° 08131002 et n° 08018708, et imputées aux chapitres 20, 23, et autres, fonction 213, selon la décomposition de l'échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir :

- Pour l'opération n° 08131002 :

○ 2022 : 417 000 €;

○ 2023 : 240 000 €

- Pour l'opération n° 08018708 :

○ 2022 : 666 000 €;

○ 2023 : 540 000 €

- 4- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier toutes subventions éventuelles auprès de l'État, auprès de la Région mais aussi toutes subventions, y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. À cet effet, il signera tout document afférent à l'attribution et à l'encaissement des recettes.

(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,

Le Maire,

Grégory DOUCET